

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____ Д.И.Танасов
(должность) (подпись, печать) (инициалы, фамилия)
" _ " _____ 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия в составе:

председателя комиссии директора ГАПОУ ПО "ПКТТ" Танасова Дмитрий Иванович

членов комиссии:

от заказчика

Зам. директора по АХЧ – Азимов Андрей Владимирович,

Зам главного бухгалтера – Муракова Гюзель Фоатьевна

от проектной организации:

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Механика» ПГУАС - Шеин А.И.

кандидат технических наук, доцент кафедры «Механика» ПГУАС - Евсеев А.Е.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

здания общежития ГАПОУ ПО "ПКТТ"

(наименование объекта)

установлена, необходимость проведения ремонта

(ремонта, реконструкции или иное указать)

перечень видов демонтажных и строительно-монтажных работ (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем) **(укрупненный)**

| N п/п | Перечень дефектов с указанием помещения (объекта) иное | Виды необходимых к выполнению работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|
| 1 | Отмостка. Полностью разрушена, местами отсутствует | Изготовить бетонную отмостку по всему периметру здания | м ² | 237 | |
| 2 | Наружные стены. Не соответствуют современным требованиям энергосбережения | Выполнить утепление фасадов здания с последующей отделкой по технологии «мокрый фасад». | м ² | 2393,4 | |
| 3 | Кровля. Местные вздутия, растрескивание верхнего кровельного слоя, трещины в ковре в местах примыканий к парапетам. | Заменить рулонную кровлю | м ² | 1184,3 | |
| 4 | Элементы заполнения проемов. Неплотное или тугое закрывание полотен вследствие их перекоса, дефекты и повреждения элементов уплотнения, а также приборов открывания, закрывания полотен. | Заменить пришедшие в негодность дверные и оконные блоки | м ² | 563,22 (дверных) 35,9 (оконных) | |
| 5 | Полы. Часть плиток отсутствует, большие площади отслаивания плиток. | Заменить напольную плитку. | м ² | 1545.4 | |
| 6 | Полы. Линолеум сильно изношен, повсеместно разрывы. | Заменить линолеум. | м ² | 3261.3 | |

Председатель комиссии _____ Д.И.Танасов

Члены комиссии:

от Заказчика

_____ А.В.Азимов

_____ Г.Ф.Муракова

от проектной организации:

_____ А.И.Шеин

_____ А.Е.Евсеев

" _ " _____ 2018 г.